

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-36-01-01-29	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN MANZANA PRIMERA PARTE ALTA, JIQUIPILCO, MÉXICO.	JIQ/CIOP/FISMDF-29/IR-27/2022	MANZANA PRIMERA PARTE ALTA	04/08/2022	02/09/2022	CONTRATO		100	76	250101	FISMDF 2022	767,874.36
1235-36-01-01-51	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIOS 6.00X5.30 EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 15EPR1603W, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-51/IR-50/2022	COLONIA EMILIANO ZAPATA	11/10/2022	09/11/2022	CONTRATO		100	74	250101	FISMDF 2022	799,430.76
1235-36-01-01-53	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE DOLORES AMARILLAS, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-53/IR-52/2022	DOLORES AMARILLAS	11/10/2022	09/11/2022	CONTRATO		100	94	250101	FISMDF 2022	549,347.94
1235-36-01-01-25	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA EN MANZANA QUINTA DE SAN BARTOLO OXTOTITLÁN, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-25/IR-23/2022	MANZANA QUINTA DE SAN BARTOLO OXTOTITLÁN	03/08/2022	23/08/2022	CONTRATO		100	86	250101	FISMDF 2022	2,401,130.51
1235-36-01-01-46	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL EN SAN BARTOLO OXTOTITLÁN MANZANA TERCERA, SAN BARTOLO OXTOTITLÁN, JIQUIPILCO, MÉXICO.	JIQ/CIOP/FISMDF-46/IR-45/2022	SAN BARTOLO OXTOTITLÁN	28/09/2022	26/10/2022	CONTRATO		100	86	250101	FISMDF 2022	798,927.76
1235-36-01-01-54	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA MATIVITAS, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-54/IR-53/2022	SANTA MARÍA NATIVITAS	12/10/2022	11/11/2022	CONTRATO		100	0	250101	FISMDF 2022	549,970.87
1235-36-01-01-28	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TRAMO QUE VA DEL DEPÓSITO CENTRAL AL DE DISTRIBUCIÓN EN RANCHERÍA DE MAÑI, EN RANCHERÍA DE MAÑI (EXHACIENDA DE MAÑI), JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-28/IR-26/2022	RANCHERÍA DE MAÑI (EXHACIENDA DE MAÑI)	04/08/2022	24/08/2022	CONTRATO		100	74	250101	FISMDF 2022	799,409.82
1235-36-01-01-27	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA FLORES MAGÓN, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-27/IR-25/2022	COLONIA FLORES MAGÓN	03/08/2022	02/09/2022	CONTRATO		100	91	250101	FISMDF 2022	798,739.90
1235-36-01-01-40	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA PRINCIPAL EN LOMA HIDALGO CENTRO, LOMA DE HIDALGO, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-40/IR-39/2022	LOMA DE HIDALGO	27/09/2022	17/10/2022	CONTRATO		100	86	250101	FISMDF 2022	549,998.86
1235-36-01-01-42	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA TINAJA, JIQUIPILCO, MÉXICO.	JIQ/CIOP/FISMDF-42/IR-41/2022	LA TINAJA	27/09/2022	26/10/2022	CONTRATO		100	0	250101	FISMDF 2022	899,844.75



Clave Presupuestaria (1)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-36-01-01-58	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL TRAMO QUE ALIMENTA A LA PLANTA TRATADORA DE MANZANA TERCERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-58/IR-57/2022	MANZANA TERCERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN	13/10/2022	25/11/2022	CONTRATO		100	0	250101	FISMDF 2022	1,318,015.72
1235-36-01-01-38	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE TANGOMIRA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN MANZANA CUARTA EN MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-38/IR-36/2022	MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN	29/08/2022	12/10/2022	CONTRATO		93	0	250101	FISMDF 2022	827,547.37
1235-36-01-01-56	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN EJIDO DE MAÑI LOS MORENO, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-56/IR-55/2022	EJIDO DE MAÑI	12/10/2022	25/11/2022	CONTRATO		100	0	250101	FISMDF 2022	599,496.94
1235-36-01-01-47	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN MANZANA TERCERA PANTHE, JIQUIPILCO, MÉXICO.	JIQ/CIOP/FISMDF-47/IR-46/2022	MANZANA TERCERA PANTHE	29/09/2022	28/10/2022	CONTRATO		100	90	250101	FISMDF 2022	873,084.33
1235-36-01-01-52	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA ISABEL, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-52/IR-51/2022	SANTA ISABEL	11/10/2022	09/11/2022	CONTRATO		100	0	250101	FISMDF 2022	786,968.66
1235-36-01-01-61	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN SECCIÓN EL CERRITO, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-61/IR-59/2022	SECCIÓN EL CERRITO	13/10/2022	09/12/2022	CONTRATO		100	0	250101	FISMDF 2022	2,132,450.31
1235-36-01-01-62	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE QUE VA DE TIERRA BLANCA AL DEPÓSITO PRINCIPAL DE SECCIÓN EL CERRITO, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-62/IR-60/2022	SECCIÓN EL CERRITO	13/10/2022	09/12/2022	CONTRATO		100	0	250101	FISMDF 2022	686,066.80
1235-36-01-01-10	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN MORELOS, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-10/IR-08/2022	SAN MARTÍN MORELOS	17/05/2022	15/06/2022	CONTRATO		100	76	250101	FISMDF 2022	2,201,267.68
1235-36-01-01-11	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL MADROÑO, EN MADROÑO, EL (LOMA DE MADROÑO), JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-11/IR-09/2022	EL MADROÑO (LOMA DE MADROÑO)	17/05/2022	15/06/2022	CONTRATO		100	81	250101	FISMDF 2022	3,522,463.83
1235-36-01-01-36	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN MANZANA SEXTA, BUENAVISTA, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-36/IR-34/2022	MANZANA SEXTA BUENAVISTA	26/08/2022	24/10/2022	CONTRATO		100	44	250101	FISMDF 2022	523,103.84
1235-36-01-01-32	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LOS ORTICES, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-32/IR-30/2022	LOS ORTICES	25/08/2022	23/09/2022	CONTRATO		100	81	250101	FISMDF 2022	899,724.18




 FELIPE DE JESÚS BANCHEZ DÁVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




 DANIEL ANGUILES DÁVILA
 TESORERER MUNICIPAL




 ENRIQUE TORRES MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




 ALEJANDRO VENEGAS ÁVILA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-36-01-01-48	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOMA VICENTE GUERRERO, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-48/IR-47/2022	LOMA VICENTE GUERRERO	29/09/2022	12/11/2022	CONTRATO		100	0	250101	FISMDF 2022	899,928.08
1235-36-01-01-49	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN SAN FELIPE Y SANTIAGO, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-49/IR-48/2022	SAN FELIPE SANTIAGO	29/09/2022	28/10/2022	CONTRATO		100	0	250101	FISMDF 2022	898,781.40
1235-36-01-01-39	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA PURÍSIMA, EN COLONIA LA PURÍSIMA, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-39/IR-37/2022	LA PURÍSIMA	29/08/2022	14/09/2022	CONTRATO		100	58	250101	FISMDF 2022	999,599.18
1235-36-01-01-55	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO (RANCHERÍA SAN ISIDRO), JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-55/IR-54/2022	SAN ISIDRO (RANCHERÍA SAN ISIDRO)	12/10/2022	11/11/2022	CONTRATO		100	81	250101	FISMDF 2022	1,828,994.35
1235-36-01-01-64	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN MANZANA SEGUNDA DE SANTA MARÍA NATIVITAS, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-64/AD-03/2022	SANTA MARÍA NATIVITAS	25/10/2022	30/11/2022	CONTRATO		100	0	250101	FISMDF 2022	446,492.41
1235-36-01-01-63	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN RAMAL DE LA BARRANCA EN LA COMUNIDAD MANZANA PRIMERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, JIQUIPILCO, MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-63/IR-75/2022	MANZANA PRIMERA SANTA CRUZ TEPEXPAN	27/10/2022	30/11/2022	CONTRATO		100	0	250101	FISMDF 2022	1,259,787.07
1235-37-01-01-13	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN LA CARRETERA JIQUIPILCO - IXTLAHUACA, UBICADO EN MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN	JIQ/CIOP/FEFOM2022-047.5.05/IR-73/2022	MANZANA CUARTA SANTA CRUZ TEPEXPAN	26/10/2022	20/12/2022	CONTRATO		100	93	260101	FEFOM 2022	1,904,483.02
Total (13)												31,522,930.70

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
 Nota: llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

JIQUIPILCO
 POR NUESTRA TIERRA 2022-2024
PRESIDENCIA
 PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

JIQUIPILCO
 POR NUESTRA TIERRA 2022-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
 LIC. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DÁVILA
 TESORERO MUNICIPAL

JIQUIPILCO
 POR NUESTRA TIERRA 2022-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ING. ENRIQUE TORRES MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JIQUIPILCO
 POR NUESTRA TIERRA 2022-2024
CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 LIC. EN D. ALEJANDRO VENEGAS ÁVILA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



JIQUIPILCO
POR NUESTRA TIERRA 2022-2024

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

Jiquipilco, México a 14 de marzo de 2023
DOP/029/2023
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

L.C. MIGUEL ÁNGELES DÁVILA
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

Sirva este conducto para hacerle llegar un cordial y afectuoso saludo, en respuesta a su oficio TM/070/2023 de fecha 06 de marzo de 2023 le hago llegar la siguiente documentación:

- Informe Anual de Construcciones en Proceso
- Informe Anual de Obras Programadas y Ejecutadas durante el ejercicio 2022

Sin otro particular por el momento, le agradezco de ante mano la atención que sirva dar al presente y reiterándome a sus órdenes.

ATENTAMENTE

