



Cuenta Pública 2017
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Miles de pesos)

Municipio: (1) JIQUIPILCO

Al 31 de diciembre de 2017

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (8)	Fecha de Terminación (7)	Tipo de Ejecución (8)	Bienes Propios (9)	Avance (10)		Clave	Fuente de Financiamiento (6)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-004-033-001-033	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE (BARRIO EL POTRERO)	JIQ/CIOP/FISM-0046-14/IR-35/51/2014	SANTA MARÍA NATIVITAS	11-ago-14	24-sep-14	C		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	1,282.67
1235-004-033-001-034	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO LOMA DE EN MEDIO	JIQ/CIOP/FIS-0034-14/IR-27/39/2014	MANZANA SEGUNDA	03-jul-14	16-ago-14	C		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	1,814.33
1235-004-033-001-035	CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "GENERAL ANAYA"	JIQ/CIOP/FISM-0032-14/IR-25/37/2014	DOLORES AMARILLAS	06-jun-14	04-ago-14	C		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	519.64
1235-004-033-001-036	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JIQ/CIOP/CDI-CEDIPIEM-0019-FISM-0002-14/IC3P-02/02/2014	MANZANA TERCERA LOMA DE HIDALGO	08-abr-14	23-may-14	C		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	227.79
1235-004-033-001-037	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JIQ/CIOP/CDI-CEDIPIEM-0018-FISM-0001-14/IC3P-01/01/2014	COLONIA BENITO JUÁREZ LOMA DE HIDALGO	08-abr-14	23-may-14	C		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	143.59
1235-004-033-001-039	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL (100 ACCIONES)	JIQ/CIOP/PVD9895-14-0660-FISM-0049-14-BENEF/IC3P-04/65/2014	VARIAS COMUNIDADES	13-oct-14	11-dic-14	C		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	3,729.86
1235-004-033-001-041	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE	JIQ/CIOP/RP-0006-14/AD-15/59/2014	LOMA VICENTE GUERRERO	22-ago-14	20-oct-14	C		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	319.88
1235-004-033-001-042	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	JIQ/CIOP/FISM-0048-14/IR-38/54/2014	EJIDO DE SANTA MARÍA NATIVITAS EL COLECTOR	07-óct-14	04-dic-14	C		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	794.5
1235-004-033-002-001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR		BARRIO PRIMERO BUENOS AIRES	25-feb-14	29-may-14	A		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	284.84
1235-004-033-002-002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE OJO DE AGUA A LA MINA (CALLE A LA SECUNDARIA)		SAN FELIPE SANTIAGO	17-feb-14	16-may-14	A		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	1,648.97
1235-004-033-002-003	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ		LOMA DE HIDALGO	17-feb-14	16-may-14	A		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	302.5
1235-004-033-002-005	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SATINARIO CALLE NIÑOS HÉROES		SAN FELIPE SANTIAGO	09-jun-14	16-jul-14	A		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	485.36
1235-004-035-001-001	CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO CAMINO PRINCIPAL LA PASTORA	JIQ/CIOP/FISMDF-0003-15/IR-02/03/2015	LA PASTORA	17-may-15	30-abr-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	96.68
1235-004-035-001-004	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	JIQ/CIOP/FISMDF-0007-15/IR-06/07/2015	EJIDO SANTA MARÍA NATIVITA	27-mar-15	25-may-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	1,318.76
1235-004-035-001-007	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA	JIQ/CIOP/FISMDF-0009-15/AD-01/09/2015	SAN FELIPE SANTIAGO	27-mar-15	22-abr-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	294.73
1235-004-035-001-009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CAMINO HACIA LA ESC. PRIM. 5 DE MAYO	JIQ/CIOP/FISMDF-0004-15/IR-03/04/2015	SAN ISIDRO	17-mar-15	30-abr-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	2,108.65
1235-004-035-001-012	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JIQ/CIOP/FISMDF-0033-15/IR-21/29/2015	SAN MIGUEL YUXTEPEC	27-abr-15	26-may-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	1,199.85
1235-004-035-001-015	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	JIQ/CIOP/FISMDF-0034-15/AD-06/30/2015	SANTA ISABEL	29-abr-15	28-may-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	427.57
1235-004-035-001-018	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 FOSAS SÉPTICAS	JIQ/CIOP/FISMDF-0018-15/IR-11/14/2015	SAN ANTONIO NIXINÍ	13-abr-15	25-may-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	2,949.92
1235-004-035-001-019	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA	JIQ/CIOP/FISMDF-0032-15/AD-05/26/2015	SAN JOSÉ DEL SITIO	20-mar-15	04-may-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	294.02
1235-004-035-001-021	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE	JIQ/CIOP/FISMDF-0026-15/IR-15/19/2015	SAN FELIPE SANTIAGO	22-abr-15	05-jun-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	453.36



Cuenta Pública 2017
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Miles de pesos)

Municipio: (1) JQUIPILCO

Al 31 de diciembre de 2017

Clave Presupuestaria (2)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (8)	Fecha de Terminación (7)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (4)	Avance (10)		Fuente de Financiamiento (8)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-004-035-001-022	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CERCA DE JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO DEL PASO	JIQ/CIOP/FISMDF-0028-15/IR-17/22/2015	MANZANA SEXTA PARTE ALTA	23-abr-15	06-jun-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	2,342.67
1235-004-035-001-025	NIVELACIÓN DE TIERRAS PLAZA ESTADO DE MÉXICO	JIQ/CIOP/FISMDF-0037-15/IR-22/32/2015	LOMA DE SAN FELIPE	26-may-15	09-jul-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	2,331.34
1235-004-035-001-026	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	JIQ/CIOP/FISMDF-0041/15/IR-27/37/2015	EJIDO LLANO GRANDE (PLANTA PILOTO)	26-jun-15	24-ago-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	667.84
1235-004-035-001-029	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	JIQ/CIOP/FISMDF-0030-15/IR-19/24/2015	MANZANA CUARTA SANTA CRUZ TEPEXPAN	24-abr-15	22-jun-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	985.93
1235-004-035-001-031	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA BUENOS AIRES-COLONIA MORELOS DEL KM 0+000 AL KM 1+350, TRAMO AMODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 0+673	JIQ/CIOP/CDI/CEDIPIEM/15/01/0076/2015/FISMDF-0001-15/IC3P-01/01/2015	COLONIA MORELOS	16-mar-15	13-jul-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	580.38
1235-004-035-001-032	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO SEGUNDA ETAPA	JIQ/CIOP/FISMDF-0039-15/IR-26/36/2015	MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN	26-jun-15	24-ago-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	1,695.13
1235-004-035-001-033	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL PARA AGUA POTABLE	JIQ/CIOP/FISMDF-0038-15/IR-24/33/2015	MANZANA TERCERA TASTHE	22-jun-15	20-ago-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	940.26
1235-004-035-001-034	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE ENCUANZA A BUENAVISTA	JIQ/CIOP/FISMDF-0041-15/IR-28/38/2015	BUENAVISTA	27-jul-15	09-sep-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	1,034.57
1235-004-035-001-035	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LAGO DE SAN FELIPE	JIQ/CIOP/FISM-0043-15/AD-07/41/2015	SAN FELIPE SANTIAGO	20-ago-15	18-sep-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	389.71
1235-004-035-001-036	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN	JIQ/CIOP/FISMDF-0045-15/AD-08/42/2015	COLONIA MORELOS	24-sep-15	23-oct-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	215.01
1235-004-035-001-037	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	JIQ/CIOP/FISM-0042-15/IR-29/39/2015	SAN BARTOLO OXTOTILÁN	27-jul-15	25-ago-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	749.68
1235-004-035-001-038	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	JIQ/CIOP/FISMDF-0047-15/AD-10/51/2015	MANZANA CUARTA CABECERA MUNICIPAL	22-oct-15	20-nov-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	185.62
1235-004-035-001-039	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	JIQ/CIOP/FISMDF-0046-15/AD-09/47/2015	MANZANA SEGUNDA	22-oct-15	20-nov-15	C		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	285.66
1235-004-035-002-001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALL		BUENOS AIRES	15-may-15	24-jul-15	A		100	100	435	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015	1,220.91
1235-005-004-001-001	CONSTRUCCION ENCEMENTADO ACABADO RAYADO LOMA DE SAN FELIPE	PMJ/CIOP/R20-33X115042547-FEFOM-0014-13/IC3P-01/40/2013	LOMA DE SAN FELIPE	29-nov-13	19-dic-13	C		100	100		PROGRAMA 3 X 1	767.2
1235-006-002-001-001	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL (100 ACCIONES)	JIQ/CIOP/PVD9895-14-0660-FISM-0049-14-BENEF/IC3P-04/65/2014	VARIAS COMUNIDADES	13-oct-14	11-dic-14	C		100	100	602	FONHAPO 2014	6,359.77
1235-006-009-001-002	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JIQ/CIOP/CDI-CEDIPIEM-0019-FISM-0002-14/IC3P-02/02/2014	MANZANA TERCERA LOMA DE HIDALGO	08-abr-14	23-may-14	C		100	100	609	CEDIPIEM 2014	117.52
1235-006-009-001-003	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JIQ/CIOP/CDI-CEDIPIEM-0018-FISM-0001-14/IC3P-01/01/2014	COLONIA BENITO JUÁREZ LOMA DE HIDALGO	08-abr-14	23-may-14	C		100	100	609	CEDIPIEM 2014	6.27
1235-006-009-002-001	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA BUENOS AIRES-COLONIA MORELOS DEL KM 0+000 AL KM 1+350, TRAMO AMODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 0+673	JIQ/CIOP/CDI/CEDIPIEM/15/01/0076/2015/FISMDF-0001-15/IC3P-01/01/2015	COLONIA MORELOS	16-mar-15	13-jul-15	C		100	100	609	CEDIPIEM 2015	193.46
1235-006-010-002-001	TEATRO AL AIRE LIBRE	JIQ/CIOP/APAD-OF-0351/15/97585-15/IC3P-02/27/2015	CABECERA MUNICIPAL	20-may-15	17-ago-15	C		100	100	610	APAD Fondo de Cultura 2015	1,840.43



Cuenta Pública 2017
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Miles de pesos)

Municipio: (1) JIQUIPILCO

Al 31 de diciembre de 2017

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Terminación (7)	Tipo de Ejecución (8)	Bienes Propios (9)	Avance (10)		Fuente de Financiamiento (9)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-006-010-003-001	REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	JIQ/CIOP/APAD-OF-0392/15/97658-15/IC3P-03/28/2015	CABECERA MUNICIPAL	20-may-15	17-ago-15	C		100	100	610	Infraestructura Deportiva 2015	1,978.09
1235-007-002-001-001	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL (100 ACCIONES)	JIQ/CIOP/PVD9895-14-0660-FISM-0049-14-BENEF/IC3P-04/65/2014	VARIAS COMUNIDADES	13-oct-14	11-dic-14	C		100	100	702	Recursos de ciudadanos	409.99
1235-009-003-001-002	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JIQ/CIOP/CDI-CEDIPIEM-0019-FISM-0002-14/IC3P-02/02/2014	MANZANA TERCERA LOMA DE HIDALGO	08-abr-14	23-may-14	C		100	100	903	CDI 2014	1,214.89
1235-009-003-001-003	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JIQ/CIOP/CDI-CEDIPIEM-0018-FISM-0001-14/IC3P-01/01/2014	COLONIA BENITO JUÁREZ LOMA DE HIDALGO	08-abr-14	23-may-14	C		100	100	903	CDI 2014	765.81
1235-009-003-001-004	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JIQ/CIOP/4DZP15GEM15/IC3P-05/66/2014	MANZANA PRIMERA SANTA CRUZ TEPEXPAN	12-nov-14	10-dic-14	C		100	100	903	CDI 2014	1,999.75
1235-009-003-002-001	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA BUENOS AIRES-COLONIA MORELOS DEL KM 0+000 AL KM 1+350, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 0+673	JIQ/CIOP/CDI/CEDIPIEM/15/01/0076/2015/FISMDF-0001-15/IC3P-01/01/2015	COLONIA MORELOS	16-mar-15	13-jul-15	C		100	100	903	CDI 2015	3,095.37
1235-009-003-003-001	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EL CALVARIO)	JIQ/CIOP/15-DZP-15-GEM-16/IC3P-04/40/2015	SAN FELIPE DE SANTIAGO	07-sep-15	05-nov-15	C		100	100	903	PDZP 2015	1,999.33
1235-009-003-005-003	CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUATRO CARRILES DEL LÍMITE DE IXTLAHUACA A LOMA DEL ASTILLERO SANTA CRUZ TEPEXPAN (Obra Nueva)	JIQ/CIOP/203200-APAD-1525/15-101260/IR-36/50/2015	SANTA CRUZ TEPEXPAN	20-nov-15	29-dic-15	C		100	100	903	PAD 2015	9,998.48
1235-004-037-001-007 1235-009-004-001-002	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COLONIA BENITO JUAREZ SAN BARTOLO OXTOTITLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+855	MJIQ/OP/PROII-15/01/0038/2016/LR-002/02/2016	COL. BENITO JUAREZ, SAN FELIPE SANTIAGO Y SAN BARTOLOOXTOTITLAN	1/04/16	28/08/16	C		100	100	5.21 6.3 5.2	CDI, CEDIPIM, FISM 2016	11,281.52
1235-004-037-001-008 1235-009-004-001-003	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BUENOS AIRES COLONIA MORELOS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+350, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+788.65 AL 1+350.	MJIQ/OP/PROII-15/01/0076/2015/CMTP-001/04/2016	BARRIO PRIMERO DE BUENOS AIRES Y COLONIA BENITO JUAREZ	1/04/16	1/07/16	C		100	100	5.21 6.3 5.3	CDI, CEDIPIM, FISM 2016	3,052.06
1235-004-037-001-009 1235-009-004-001-004	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NIXINI ETAPA 1 DE 3	MJIQ/OP/PROII-15/01/0076/2015/CMTP-001/04/2016	SAN ANTONIO NIXINI	1/04/16	29/07/16	C		100	100	5.21 6.3 5.4	CDI, CEDIPIM, FISM 2016	4,916.45
1235-0014-0001-001-0001	SAN FELIPE SANTIAGO - SAN BARTOLO OXTOTITLAN DEL KM 0+000 AL KM 2 + 660 TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1 + 730 AL KM 2	MJIQ/OP/PROII-177/ICMTP-001/2017	JIQUIPILCO	23/03/16	26/08/17	C		100%	70%	5.21	CDI-17	2,155.
1235-0010-0001-002-0011	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	JIQ/CIOP/FISMDF-0011-17/IR-10/18/2017	LOMA HERMOSA	26/04/17	17/05/17	C		99%	146%	5.1	FISMDF-17	1,094.22
1235-0010-0001-002-0015	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA LOS ALAMOS	JIQ/CIOP/FISMDF-0015-17/IR-05/09/2017	SANTA CRUZ TEPEXPAN	21/04/17	15/05/17	C		100%	163%	6.1	FISMDF-17	1,887.06
1235-0011-0001-002-0009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CENTRO AL COBAEM	JIQ/CIOP/FEFOM-009-17/IR-12/20/2017	EJIDO DE MALACOTA	9/05/17	22/06/17	C		100%	100%	6.2	FEFOM-17	1,445.92
1235-0012-0001-002-0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD,	JIQ/CIOP/SEDATU-17/ICMTP-02/10/2017	LLANO GRANDE (PLANTA P	27/04/17	26/06/17	C		100%	100%		SEDATU-17	1,994.21
1235-0011-0001-002-0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MORELOS	JIQ/CIOP/FEFOM-0001-17/IR-13/21/2017	COLONIA MORELOS	11/05/17	9/06/17	C		100%	100%	6.2	FEFOM-17	1,776.92



Cuenta Pública 2017
Informe Anual de Construcciones en Proceso
 (Miles de pesos)

Municipio: (1) JIQUIPILCO

Al 31 de diciembre de 2017

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (8)	Fecha de Terminación (7)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (9)	Avance (10)		Clave	Fuente de Financiamiento (8)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-0011-0001-002-0008	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA (REHABILITACION)	JIQ/CIOP/FEFOM-0008-17IR-14/22/2017	CABECERA MUNICIPAL	11/05/17	9/06/17	C		85%	85%	6.2	FEFOM-17	716.16
1235-0010-0001-002-0008	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	JIQ/CIOP/FISMDF-0008-17IR-03/07/2017	RANCHO COLORADO	21/04/17	22/05/17	C		100%	121%	5.1	FISMDF-17	1,860.7
1235-0010-0001-002-018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE (PRIMERA ETAPA)	JIQ/CIOP/FISMDF-0018-17IR-11/19/2017	SAN FELIPE SANTIAGO	9/05/17	7/05/17	C		97%	97%	5.1	FISMDF-17	2,200.5
1235-0010-0001-002-0029	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS "VALENTIN GOMEZ FARIAS"	JIQ/CIOP/FISMDF-0029-17IR-21/34/2017	CABECERA MUNICIPAL	6/06/17	5/07/17	C		100%	86%	5.1	FISMDF-17	404.2
1235-0010-0001-002-0040	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO LA PALMA, MANZANA CUARTA	JIQ/CIOP/FISMDF-0040-17IR-028/43/2017	SAN BARTOLO OXTOTITLAN	6/07/17	4/08/17	C		99%	99%	5.1	FISMDF-17	683.62
1235-0011-0001-002-0002	RE-ENCARPETADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL A LLANO GRANDE (SEGUNDA ETAPA)	JIQ/CIOP/FEFOM-0002-17IR-22/35/2017	EJIDO LLANO GRANDE	6/06/17	20/07/17	C		100%	85%	6.2	FEFOM-17	1,571.18
1235-0010-0001-002-0024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA ACCESO PRINCIPAL	JIQ/CIOP/FISMDF-0024-17IR-18/28/2017	SECCION DEL CERRITO	17/05/17	14/06/17	C		100%	100%	5.1	FISMDF-17	2,831.83
1235-0010-0001-002-0012	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, JUASHI	JIQ/CIOP/FISMDF-0012-17IR-17/26/2017	CABECERA MUNICIPAL	15/05/17	13/06/17	C		100%	95%	5.1	FISMDF-17	1,089.81
1235-0010-0001-002-0036	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA SECUNDARIA	JIQ/CIOP/FISMDF-0036-17AD-11/40/2017	LA TINAJA	14/08/17	14/08/17	C		100%	100%	5.1	FISMDF-17	424.34
1235-0010-0001-002-0039	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA)	JIQ/CIOP/FISMDF-0039-17IR-27/42/2017	EJIDO DE MALACOTA	6/07/17	4/08/17	C		100%	102%	5.1	FISMDF-17	2,510.95
1235-0010-0001-002-0044	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LA PALMA (SEGUNDA ETAPA) MANZANA CUARTA	JIQ/CIOP/FISMDF-0044-17AD-13/49/2017	SAN BARTOLO OXTOTITLAN	16/08/17	14/09/17	C		100%	100%	5.1	FISMDF-17	409.22
1235-0013-0001-001-0004	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MANZANA SEGUNDA LOMA DE EN MEDIO	JIQ/CIOP/3X1M-APAD-CUAOM-FEFOM-0004-17ICMTP-03/48/2017	CABECERA MUNICIPAL	21/08/17	19/10/17	C		100%	100%	6.2	3X1M APAD CUAOM FEFOM2017	1,348.17
1235-0010-0001-002-0043	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CAMINO DE MANZANA TERCERA A MANZANA CUARTA	JIQ/CIOP/FISMDF-0043-17IR-31/47/2017	SANTA CRUZ TEPEXPAN	21/08/17	19/09/17	C		100%	89%	5.1	FISMDF-17	3,511.52
1235-0010-0001-002-0014	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, MANZANA TERCERA LA CAPILLA (SAN PABLO)	JIQ/CIOP/FISMDF-0014-17IR-04/08/2017	SANTA CRUZ TEPEXPAN	20/04/17	11/05/17	C		100%	86%	5.1	FISMDF-17	1,492.42
1235-0010-0001-002-0033	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	JIQ/CIOP/FISMDF-0033-17IR-25/38/2017	JIQUIPILCO	8/06/17	24/06/17	C		100%	99%	5.1	FISMDF-17	1,437.81
1235-0015-0001-001-0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN FELIPE SANTIAGO - SAN BARTOLO OXTOTITLAN DEL KM 0+000 AL KM 2 + 660 TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1 + 730 AL KM 2 + 140	JIQ/OP/PROII-177ICMTP-001/2017	JIQUIPILCO	27/02/17	26/06/17	C		100%	6%	5.1	CEDIPIEM-17	307.86
1235-0010-0001-002-0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN FELIPE SANTIAGO - SAN BARTOLO OXTOTITLAN DEL KM 0+000 AL KM 2 + 660 TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1 + 730 AL KM 2 + 140	JIQ/OP/PROII-177ICMTP-001/2017	JIQUIPILCO	27/02/17	26/06/17	C		100%	12%	5.1	FISMDF-17	615.71
1235-0010-001-002-0057	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS	JIQ/CIOP/FISMDF-0057-17IR-43/63/2017	EJIDO DE MALACOTA	3/10/17	1/12/17	C		100%	100%	5.1	FISMDF-17	600.
1235-0010-001-002-0049	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL	JIQ/CIOP/FISMDF-0049-17AD-14/58/2017	MOXTEJE	1/09/17	16/10/17	C		100%	100%	5.1	FISMDF-17	284.93
1235-0010-001-002-0027	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "GRAL IGNACIO ZARAGOZA"	JIQ/CIOP/FISMDF-0027-17AD-09/32/2017	PORTEZUELOS	1/06/17	31/07/17	C		100%	100%	5.1	FISMDF-17	424.01



Cuenta Pública 2017
Informe Anual de Construcciones en Proceso
 (Miles de pesos)

Municipio: (1) JIQUIPILCO

Al 31 de diciembre de 2017

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (8)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (9)	Avance (10)		Fuente de Financiamiento (9)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-0010-001-002-0037	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y MAMPOSTERIA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA	JIQ/CIOP/FISMDF-0037-17/R-26/41/2017	DO DE SANTA MARIA NATIV	19/06/17	17/08/17	C		100%	88%	5.1	FISMDF-17	875.9
1235-0010-001-002-0038	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL ALTAMIRANO" MANZANA SEXTA	JIQ/CIOP/FISMDF-0038-17/AD-12/44/2017	CABECERA MUNICIPAL	4/07/17	17/08/17	C		100%	100%	5.1	FISMDF-17	325.
1235-0010-001-002-0041	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, MANZANA TERCERA	JIQ/CIOP/FISMDF-0041-17/R-29/45/2017	LOMA DE HIDALGO	105/08/17	12/11/17	C		100%	99%	5.1	FISMDF-17	788.74
1235-0010-001-002-0042	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO DE MANZANA TERCERA A MANZANA CUARTA	JIQ/CIOP/FISMDF-0042-17/R-30/46/2017	SANTA CRUZ TEPEXPAN	21/08/17	4/10/17	C		100%	100%	5.1	FISMDF-17	615.22
1235-0010-001-002-0045	CONSTRUCCION DE DEPOSITO ELEVADO PARA AGUA POTABLE, LOS CORRALES	JIQ/CIOP/FISMDF-0045-17/R-36/54/2017	SANTA CRUZ TEPEXPAN	23/08/17	21/11/17	C		100%	100%	5.1	FISMDF-17	2,499.72
1235-0010-001-002-0048	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	JIQ/CIOP/FISMDF-0048-17/R-39/59/2017	CABECERA MUNICIPAL	11/09/17	12/10/17	C		100%	98%	5.1	FISMDF-17	481.49
1235-0010-001-002-0050	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE LA HERRADURA Y CALLE LOS TREJOS	JIQ/CIOP/FISMDF-0050-17/R-40/60/2017	BUENOS AIRES	13/09/17	12/10/17	C		100%	100%	5.1	FISMDF-17	1,097.76
1235-0010-001-002-0051	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA "VICENTE GUERRERO"	JIQ/CIOP/FISMDF-0051-17/R-41/61/2017	EJIDO LLANO GRANDE	17/09/17	15/11/17	C		100%	100%	5.1	FISMDF-17	799.88
1235-0010-001-002-0056	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	JIQ/CIOP/FISMDF-0056-17/R-42/62/2017	EJIDO DE MAÑI	3/10/17	1/12/17	C		100%	100%	5.1	FISMDF-17	600.
1235-0010-001-002-0058	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	JIQ/CIOP/FISMDF-0058-17/AD-15/64/2017	SANTA ISABEL	9/10/17	7/12/17	C		100%	137%	5.1	FISMDF-17	479.54
1235-0010-001-002-0059	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	JIQ/CIOP/FISMDF-0059-17/AD-16/65/2017	BUENA VISTA	4/10/17	21/11/17	C		100%	100%	5.1	FISMDF-17	347.86
1235-0010-001-002-0061	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA MANZANA, TIERRA BLANCA	JIQ/CIOP/FISMDF-0061-17/R-45/65/2017	SANTA CRUZ TEPEXPAN	3/11/17	18/12/17	C		100%	113%	5.1	FISMDF-17	1,526.33
1235-0010-001-002-0063	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE LA HERRADURA Y CALLE LOS TREJOS (SEGUNDA ETAPA)	JIQ/CIOP/FISMDF-0063-17/R-49/68/2017	BUENOS AIRES	21/11/17	20/12/17	C		100%	100%	5.1	FISMDF-17	872.62
1235-0010-001-002-0064	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, MANZANA TERCERA LA CAPILLA (SAN PABLO) SEGUNDA ETAPA	JIQ/CIOP/FISMDF-0064-17/R-46/69/2017	SANTA CRUZ TEPEXPAN	15/11/17	14/12/17	C		100%	96%	5.1	FISMDF-17	2,032.54
1235-0010-001-002-0065	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	JIQ/CIOP/FISMDF-0065-17/R-47/70/2017	EJIDO DE MOXTEJE	15/11/17	29/12/17	C		100%	100%	5.1	FISMDF-17	667.65



Cuenta Pública 2017
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Miles de pesos)

Municipio: (1) JIQUIPILCO

Al 31 de diciembre de 2017

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Terminó (7)	Tipo de Ejecución (8)	Bienes Propios (9)	Avance (10)		Clave	Fuente de Financiamiento (9)	
								Físico %	Financiero %		Concepto	Importe
1235-0010-001-002-0066	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO MANZANA QUINTA (SEGUNDA ETAPA)	JIQ/CIOP/FISMDF-0066-17/R-48/71/2017	CABECERA MUNICIPAL	28/11/17	27/12/17	C		100%	86%	5.1	FISMDF-17	516.34
1235-0011-0001-002-0010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO MANZANA QUINTA	JIQ/CIOP/FEFOM-0010-17/R-39/57/2017	CABECERA MUNICIPAL	30/08/17	30/10/17	C		100%	100%	6.2	FEFOM-17	2,610.75
1235-0011-0001-002-0005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE BUENOS AIRES A COLONIA MORELOS (COMPLEMENTO)	JIQ/CIOP/FEFOM-0005-17/R-16/25/2017	BARRIO PRIMERO DE BUENOS AIRES	15/05/17	13/06/17	C		100%	100%	6.2	FEFOM-17	1,048.78
1235-0010-0001-0025	CONSTRUCCION DE FOSAS		LOS ORTICES	1/04/07	15/08/17	A		95	95	5.1	FISMDF-17	953.63
1235-0010-0001-0026	CONSTRUCCION DE FOSAS, MANZANA SEXTA PARTE ALTA		CABECERA MUNICIPAL	1/04/17	31/05/17	A		87	87	5.1	FISMDF-17	908.01
1235-0010-001-0001-0034	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS		SILA (EJIO DE SILA)	1/06/17	21/07/17	A		100	100	5.1	FISMDF-17	449.29
1235-0010-001-0001-0048	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS, MANZANA TERCERA JUASHI		CABECERA MUNICIPAL	1/04/17	24/05/17	A		29	29	5.1	FISMDF-17	381.87
1235-0010-001-001-0062	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS, MANZANA TERCERA PANTHE		CABECERA MUNICIPAL	16/10/17	8/11/17	A		100	100	5.1	FISMDF-17	1,471.48
1235-002-009-002-001	BACHEO MEZCLA ASFALTICA CARRETERA SAN FELIPE SANTIAGO A SAN ANTONIO NIXINI		SAN ANTONIO NIXINI			A		100	100		GIS 2012	500.
1235-002-0018-01-10	BACHEO EN DIFERENTES COMUNIDADES		JIQUIPILCO			A		100	100	6.2	FEFOM -16	299.81
1235-001-001-001-004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		SAN FELIPE SANTIAGO			C		100	100	101	Recursos Propios	432.4
1235-001-001-001-005	RENCARPETADO CON MEZCLA ASFÁLTICA DEL BOULEVARD SAN FELIPE SANTIAGO		SAN FELIPE SANTIAGO			C		100	100	101	Recursos Propios	779.36
1235-001-001-001-006	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL CENTRO	JIQ/CIOP/RP-0003-14/AD-13/63/2014	COLONIA LA NOPALERA	25-ago-14	23-oct-14	C		100	100	101	Recursos Propios	269.6
1235-001-001-001-007	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	JIQ/CIOP/RP-0004-14/AD-12/58/2014	SAN JOSÉ DEL SITIO	22-ago-14	20-oct-14	C		100	100	101	Recursos Propios	97.94
1235-002-001-002-001	PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA PRINCIPAL					C		100	100	201	Gasto de Inversión Sectorial 2008	496.91
1235-002-001-002-004	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, BACHEO Y REENCARPETADO	HAJ/DIROPDU/GIS72831-08/CS/002-00/2008	LOMA DE MALACOTA	15/12/2008	14/03/2009	C		100	100	201	Gasto de Inversión Sectorial 2008	3,746.75
1235-002-001-002-005	RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, REENCARPETADO CAMINO MANZANA	HAJ/DIROPDU/GIS72832-08/CS/003-00/2008	MANZANA CUARTA	01/10/2008	31/12/2008	C		100	100	201	Gasto de Inversión Sectorial 2008	2,565.23
1235-002-012-001-010	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CARRETERA PRINCIPAL MANZANA TERCERA	PMJ/CIOP/FEFORM-0006-13/AD-12/43/2013	MANZANA TERCERA PANTHE	05-nov-13	19-dic-13	C		100	100	212	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2013	449.16
1235-002-012-001-012	CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO ACABADO RAYADO	PMJ/CIOP/R20-33X115042547-FEFOM-0014-13/CS/40/2013	LOMA DE SAN FELIPE	29-nov-13	19-dic-13	C		100	100	212	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2013	767.2
1235-004-0031-001-003	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	PMJ/CIOP/FISM-09-13/R-04/2013	SAN FELIPE SANTIAGO	08-may-13	06-jul-13	C				212	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013	3,668.61
1235-002-013-001-001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN JOSÉ DEL SITIO A SAN FELIPE Y SANTIAGO, PRIMERA ETAPA	JIQ/CIOP/GIS-94018/R-15/23/2014	SAN JOSÉ DEL SITIO	14-may-14	14-jul-14	C		100	100	213	Gasto de Inversión Sectorial 2014	3,421.15
1235-002-013-001-003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PRINCIAL, COLONIA FLORES MAGÓN	JIQ/CIOP/GIS-94022/R-17/25/2014	FLORES MAGÓN	14-may-14	14-jul-14	C		100	100	213	Gasto de Inversión Sectorial 2014	3,610.03

Cuenta Pública 2016
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Miles de pesos)

Municipio: (1) JIQUIPILCO

Al 31 de diciembre de 2016

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Terminación (7)	Tipo de Ejecución (8)	Bienes Propios (9)	Avance (10)		Fuente de Financiamiento (9)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-002-014-001-003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	JIQ/CIOP/FEFOM-0004-14/IR-06/12/2014	PORTEZUELO	24-abr-14	23-may-14	C		100	100	214	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2014	1,297.8
1235-002-016-002-004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO YOPADÁ	JIQ/CAS/FEFOM-0005-15/IR-06/15/2015	SANTA MARÍA NATIVITAS	07-ago-15	16-sep-15	A		100	100	216	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2015	1,149.83
1235-004-017-001-001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		TODO EL MUNICIPIO			A		100	100	417	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2006	393.3
1235-004-017-001-004	CONSTRUCCIÓN DE LECHERÍA		SAN JOSÉ DEL SITIO			A		100	100	417	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2006	235.6
1235-004-017-001-005	CONSTRUCCIÓN DE		MANZANA CUARTA CABECERA MUNICIPAL			A		100	100	417	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2006	236.9
1235-004-033-001-015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	JIQ/CIOP/FISM-0022-14/IR-18/29/2014	EL RINCÓN LOMA DE HIDALGO	03-jun-14	02-jul-14	C		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	2,126.38
1235-004-033-001-018	MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA BARRIO EL VERDE	JIQ/CIOP/FISM-0042-14/AD-08/46/2014	LOMA HERMOSA	26-jun-14	25-jul-14	C		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	179.92
1235-004-033-001-019	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEL PUENTE HACIA LA CAPILLA	JIQ/CIOP/FISM-0018-14/IR-13/21/2014	MANZANA PRIMERA LA CAPILLA	02-abr-14	16-may-14	C		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	978.44
1235-004-033-001-021	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN	JIQ/CIOP/FISM-0017-14/AD-05/20/2014	EJIDO DE MOXTEJÉ	27-mar-14	25-abr-14	C		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	112.12
1235-004-033-001-025	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS	JIQ/CIOP/FISM-0040-14/IR-32/44/2014	SAN FELIPE SANTIAGO	09-jul-14	07-ago-14	C		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	749.91
1235-004-033-001-031	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SAN ISIDRO	JIQ/CIOP/FISM-0035-14/IR-28/40/2014	MANZANA PRIMERA SANTA CRUZ TEPEXPAN	03-jul-14	15-ago-14	C		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	2,845.93
1235-004-033-001-032	MANTENIMIENTO DE COMEDORES COMUNITARIOS	JIQ/CIOP/FISM-0045-14/IR-34/50/2014	TODO EL MUNICIPIO	05-jul-14	18-ago-15	C		100	100	433	Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014	1,458.36
Total											174,515.9	

LIC. MARISOL BONAFALEZ TORRES
PRESIDENTA MUNICIPAL



L. EN D. ANTONIO ESCOBAR FELIX
SINDICO MUNICIPAL



PROFR. FELIPE DE JESUS GARCIA DAVILA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA
TESORERO MUNICIPAL



ING. J. GUADALUPE A. ROJAS LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

